

## АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения  
от 09.06.2017г., заключенного с ООО «Суздальтеплосбыт»,  
в отношении системы теплоснабжения  
на территории муниципального образования город Суздаль

г.Суздаль

30.09.2021г.

Руководствуясь ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», проведена проверка исполнения ООО «Суздальтеплосбыт» (далее – Концессионер) условий концессионного соглашения от 09.06.2017г. в отношении системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Суздаль.

Проверка проведена начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства и начальником юридического отдела администрации города Суздаля в присутствии директора ООО «Суздальтеплосбыт» С.Г.Фирсова и начальника ПТО Годунина Д.В.

Проверяемый период: 2021 год по состоянию на 30.09.2021 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по реконструкции и эксплуатации объектов концессии.

В 2021 году по мероприятиям концессионного соглашения выполнена реконструкция магистральной тепловой сети от ТК-А до ТК д. 41 ул.Советская (диаметром труб 250 мм) и реконструкция тепловой сети от д. 41 ул.Советская до д. 30 ул.Советская (диаметром труб 150 мм), протяженностью 503 п. м. в двухтрубном исчислении.

Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества осуществляются Концессионером в соответствии с Планом мероприятий в объемах и сроках, предусмотренных концессионным соглашением.


Заключение:


1. Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам не установлено.

2. Мероприятия, утвержденные концессионным соглашением (приложение № 2) в редакции дополнительного соглашения № 6 от 21.07.2021 года, реконструкция магистральной тепловой сети от ТК-А до ТК д. 41 ул.Советская (диаметром труб 250 мм) и реконструкция тепловой сети от д. 41 ул.Советская до д. 30 ул.Советская (диаметром труб 150 мм), протяженностью 503 п. м. в двухтрубном исчислении выполнены в полном объеме. Оформлен и подписан Акт выполненных работ.

3. Показатели деятельности Концессионера, энергосбережения и энергоэффективности, установленные приложениями 3 и 4, достигнуты.

Подписи:

Начальник отдела ЖКХ \_\_\_\_\_  Н.В.Ананьина

Начальник юридического отдела \_\_\_\_\_  Т.А.Михайлова

Директор ООО «Суздальтеплосбыт» \_\_\_\_\_  С.Г.Фирсов

Начальник ПТО

ООО «Суздальтеплосбыт» \_\_\_\_\_  Д.В.Годунин