



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е

20.11.2012

№ 94

О ходе выполнения решения Совета народных депутатов от 21.02.2012 № 9 (в ред. от 20.03.2012 № 23) «О плане мероприятий по исполнению наказов избирателей, данных депутатам Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение город Суздаль второго созыва»

Заслушав информацию заместителя Главы, начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации города Суздаля Р.В. Вавилина о ходе выполнения решения Совета народных депутатов от 21.02.2012 № 9 (в ред. от 20.03.2012 № 23) «О плане мероприятий по исполнению наказов избирателей, данных депутатам Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение город Суздаль второго созыва», Совет народных депутатов муниципального образования городское поселение город Суздаль **р е ш и л**:

1. Информацию заместителя Главы, начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации города Суздаля Р.В. Вавилина о ходе выполнения решения Совета народных депутатов от 21.02.2012 № 9 (в ред. от 20.03.2012 № 23) «О плане мероприятий по исполнению наказов избирателей, данных депутатам Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение город Суздаль второго созыва» принять к сведению (информация о ходе исполнения наказов избирателей прилагается).

2. Администрации города Суздаля в 2013 году продолжить работу по выполнению решения Совета народных депутатов от 21.02.2012 № 9 (в ред. от 20.03.2012 № 23) «О плане мероприятий по исполнению наказов избирателей, данных депутатам Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение город Суздаль второго созыва».

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налоговой политике и экономике (председатель С.В.Кашенков).

Председатель Совета
народных депутатов города Суздаля

Глава города Суздаля

В.В.Малашкин

О.К.Гусева

Информация

о ходе выполнения решения Совета народных депутатов от 21.02.2012 №9 (в ред. от 20.03.2012 №23)
«О плане мероприятий по исполнению наказов избирателей, данных депутатам Совета народных депутатов
муниципального образования городское поселение город Суздаль второго созыва»

| Наименование | Сумма | Срок исполнения (год) | Выполнено |
|---|---------------|-----------------------------|----------------|
| Строительство и ремонт дорог, тротуаров | | | |
| Ямочный ремонт пер. Энгельса | 100 тыс. руб. | 2012 | |
| Ул. Колхозная | 3 млн. руб. | 2013- март 2015 | |
| Ул. Владимирская | 500 тыс. руб. | 2013- март 2015 | |
| Ул. Заречная | 200 тыс. руб. | 2013- март 2015 | |
| Прогон с ул. Широкой на ул. Ирина | 100 тыс. руб. | 2013- март 2015 | |
| Ул. Мичурина | 800 тыс. руб. | 2013- март 2015 | |
| Ул. Кремлевская, А.Лебедева, Варганова | 5 млн. руб. | 2013- март 2015 | 4,291 млн.руб. |
| Ул. Октябрьская до Парижской коммуны | 250 тыс. руб. | 2013- март 2015 | |
| Ул. Нетека | 3 млн. руб. | 2013- март 2015 | 0,257 млн.руб. |
| Щебеночное покрытие междомовых подъездов на ул. Садовая | 320 тыс. руб. | 2013- март 2015 | |
| Ул. Гастева | 600 тыс. руб. | 2013- март 2015 | |
| Пер. Гражданский | 540 тыс. руб. | 2013- март 2015 | |
| Пер. Садовый | 350 тыс. руб. | 2013- март 2015 | |
| Ул. Соковская | 490 тыс.руб. | 2013- март 2015 | |
| Ул. Ивановская | 850 тыс. руб. | 2013- март 2015 | |
| Пер. Красноармейский | 300 тыс. руб. | 2013- март 2015 | |
| Ул. Гончарная | 1 млн. руб. | 2013- март 2015 | |
| Ул. Коровники | 5 млн. руб. | 2012- март 2015 | 5,305 млн.руб. |
| Внутридворовые территории ул. Гоголя | 2 млн. руб. | 2013- март 2015 | |
| Внутридворовые территории б-ра Всполье | 1,5 млн. руб. | 2013- март 2015 | |
| Ул. Луговая | 2 млн. руб. | 2013- март 2015 | |
| Ул. Спортивная | 1 млн. руб. | 2013- март 2015 | |

| | | | |
|---|-------------------------|------------------|------------------------|
| Ул. Златоустовская | 1 млн. руб. | 2013- март 2015 | |
| Ул. Мелиораторов | 2 млн. руб. | 2013 – март 2015 | |
| Ул. Мира | 200 тыс. руб. | 2013 – март 2015 | |
| Ул. Спасская | 1 млн. руб. | 2013- март 2015 | |
| Ул. Васильевская | 5 млн. руб. | 2012 | 4,0 млн.руб. |
| Ремонт тротуаров от школы № 2 до стадиона | 130 тыс. руб. | 2013- март 2015 | |
| Ремонт тротуаров на ул. Пожарского | 900 тыс. руб. | 2013- март 2015 | |
| Ремонт тротуаров на ул. Ленина от Смоленской церкви до поворота на ул. Шаховского | 1,2 млн. руб. | 2013- март 2015 | |
| Ремонт тротуаров на ул. Ленина от здания РОВД до перекрестка Ризоположенского монастыря | 140 тыс. руб. | 2013- март 2015 | |
| Ремонт тротуаров на ул. Гоголя от дома 55 до перекрестка ул. Ленина | 230 тыс. руб. | 2013- март 2015 | |
| Ремонт тротуаров на б-ре Всполье | 350 тыс. руб. | 2013- март 2015 | |
| Ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров и пешеходных дорожек ул. Советская | 2,5 млн. руб. | 2012- март 2015 | |
| Ремонт внутридворовых территорий ул.Гоголя, д.д:55,53,51,49,47,45,43,41 | 700 тыс.руб. | 2013- март 2015 | |
| Ремонт внутридворовых территорий б-ра Всполье, д.д:4,6,8,10,12,14,16 | 1 млн.руб. | 2013- март 2015 | |
| Ремонт тротуаров от ул.Ленина до перекрестка б.-ра Всполье | 500 тыс.руб. | 2013- март 2015 | |
| Ул.Бамбуриха | 2,0 млн. | 2013- март 2015 | |
| Итого: | 47,750 млн. руб. | | 13,853 млн. руб |
| Кроме этого выполнены работы: ул. Лоунская | | 2012 год | 0,034 млн. руб. |
| Ул. Михайловская | | | 0,462 млн.руб. |
| Ул. Покровская | | | 0,433 млн.руб. |
| Ямочный ремонт | | | 1,240 млн.руб. |
| Ул. Советская | | | 0,926 млн.руб. |
| Итого | | | 3,095 млн.руб. |
| Итого дорог | | | 16,948 млн.руб. |
| Строительство и ремонт детских и спортивных площадок | | | |
| Детская площадка на ул. Западная | 150 тыс. руб. | 2013- март 2015 | |
| Детская площадка на ул. Варганова | 150 тыс. руб. | 2013- март 2015 | |

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Детская площадка на ул. Гремячка | 150 тыс. руб. | 2013- март 2015 | |
| Детская площадка на ул. Октябрьская | 150 тыс. руб. | 2013- март 2015 | |
| Детская площадка на ул. б-ре Всполье, 4 | 150 тыс. руб. | 2013- март 2015 | |
| Детская площадка на ул. б-ре Всполье, 11 | 150 тыс. руб. | 2013- март 2015 | |
| Детская площадка на ул. Советская, 10-11, 34 | 300 тыс. руб. | 2013- март 2015 | |
| Детская площадка на ул. б-ре Всполье ,25 | 150 тыс. руб. | 2013- март 2015 | |
| Строительство спортивной площадки для мини футбола и баскетбола | 300 тыс. руб. | 2013- март 2015 | |
| Закуплена, но не установлена площадка для Толстовского р-на, ул. Пролетарская | | | 0,055 млн.руб. |
| Итого: | 1,650 млн. руб. | 2013- март2015 | 0,055 млн.руб. |
| Ремонт пешеходных мостков | | | |
| Подготовка проектно – сметной документации для капитального ремонта пешеходного моста на ул. Шмидта | 400 тыс. руб. | 2012 | |
| Подготовка проектно – сметной документации для капитального ремонта пешеходного моста на ул. Толстого | 450 тыс. руб. | 2012 | 450 тыс.руб. |
| Итого: | 850 тыс. руб. | | 450 тыс.руб |
| Ремонт ливневой канализации | | | |
| Ул. Садовая, 28 | 50 тыс. руб. | 2012 | |
| Ул. Толстого | 1 млн. руб. | 2014- март 2015 | |
| Ул. Гремячка | 500 тыс. руб. | 2013 | |
| Ул. Васильевская | 500 тыс. руб. | 2013 | 7,8 тыс. руб. |
| Ул. Советская | 1,500 млн. руб. | 2013- март 2015 | |
| Итого: | 3,550 млн. руб. | | |
| Кроме того: | | | |
| Ул. Варганова | | | 23,3 тыс. руб. |
| Ул. Виноградова 1б | | | 63,3 тыс. руб. |
| Ул. Пушкарская | | | 19,2 тыс. руб. |
| Ул. Васильевская, Нетека | | | 35,4 тыс. руб. |
| Ул. Советская, Пушкарская, Всполье | | | 90,6 тыс. руб. |
| Ул.: Калинина, Пушкарская, Лоунская, Гоголя, Ленина, Васильевская, Нетека, Старая, Советская, Всполье, Садовая, Крупской, Пожарского, Михайловкая | | | 60,4 тыс. руб. |
| Итого: | | | 0,3 млн. руб. |

| О стоянках авто- и гужевого транспорта | | | |
|--|---------------------------|------------------|--|
| Обустройство автобусных остановок на ул. Коровники | 500 тыс. руб. | 2014 – март 2015 | |
| Строительство парковочных мест на ул. Советская | | 2013- март 2015 | |
| Итого: | 500 тыс. руб. | | |
| Знаки дорожного движения | | | |
| Привести в нормативное состояние дорожные знаки согласно проекту их дислокации на территории г.Суздаля Владимирской области (в первую очередь в соответствии с предписаниями ГИБДД и постановлением Губернатора) | 6 млн. руб. | 2012- март 2015 | 6 шт. 0,05 млн.руб. Ул. Садовая – 2 шт. Ул. Ленина – 4 шт. |
| Итого: | 6 млн. руб. | | 0,05 млн.руб. |
| Выпиливание сухих деревьев | | | |
| Ул. Михайловская, Колхозная | 200 тыс. руб. | | 2 шт.-8,8 тыс.руб. |
| Ул. Кремлевская | 20 тыс. руб. | | 4 шт.-16,8 тыс.руб. |
| Пер. Дунаева | 50 тыс. руб. | | |
| Ул. Лоунская | 10 тыс. руб. | | 2 шт.-5,9 тыс.руб. |
| Ул Мира, Шаховского | 20 тыс. руб. | | |
| Ул. Коровники | 60 тыс. руб. | | 1 шт.-6,7 тыс. руб. |
| Ул.Советская | 50 тыс руб. | | 2 шт.-9,3 тыс.руб. |
| Кронирование деревьев на ул. Ленина | 100 тыс. руб. | 2012 | 3 шт.-8,2 тыс. руб. |
| Итого: | 510 тыс. руб. | | 55,7 тыс. руб. |
| Ремонт уличного освещения | | | |
| Капитальный ремонт ул. Варганова, А.Лебедева, Кремлевская | 1,5 млн. руб. | 2013- 2014 | 1,408 млн. руб. |
| Ул. Садовая, 44-58 | 350 тыс. руб. | 2012 | |
| Ул. Старая | 1,5 млн. руб. | 2014- март 2015 | 10,0 тыс. руб. |
| Ул. Советская, капитальный ремонт уличного освещения | 3,0 млн. руб. | 2013- 2014 | |
| Ул. Торговая площадь | 500 тыс. руб. | 2013 | |
| Ул.Гоголя,д.д.: 41,43,45,47,49,51,53,55 | 1,0 млн. руб. | 2014 | |
| Б-р Всполье,д.д.: 4,6,8,10,12,14,16 | 1,0 млн. руб. | 2014 | |
| Итого: | 8,850 млн. руб. | | 1,418 млн.руб. |
| Заключен муниципальный контракт на ремонт ул.: Урицкого, Набережная, Нетека, Слободская, Крупской, пер. Запрудный | До 01.12.2012 года | | 0,824 млн. руб. |

Капитальный ремонт крыш

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Ул. Лоунская, 3, капитальный ремонт крыши | 1,6 млн. руб. | 2014- март 2015 | |
| Ул. Лоунская, 4, капитальный ремонт крыши | 1,4 млн. руб. | 2012 – 2013 | 1,420 млн.руб. |
| Ул. Лоунская, 8, капитальный ремонт крыши | 1,1 млн. руб. | 2012 -2013 | 1,112 млн. руб. |
| Ул. Лоунская, 9, капитальный ремонт крыши | 1,6 млн. руб. | 2014- март 2015 | |
| Ул. Лоунская, 7, устранить течи | 100 тыс. руб. | 2012 – 2013 | 1,321 млн. руб. |
| Ул. Гоголя, 37, капитальный ремонт крыши | 4,5 млн. руб. | 2012 – 2013 | |
| Ул. Гоголя, 15, капитальный ремонт крыши | 1,2 млн. руб. | 2014- март 2015 | |
| Ул. Гоголя ,31, капитальный ремонт крыши | 1,2 млн. руб. | 2014- март 2015 | |
| Ул. Гоголя ,19б, капитальный ремонт крыши | 1,1 млн. руб. | 2014- март 2015 | |
| Ул. Гоголя ,13б, капитальный ремонт крыши | 1,1 млн. руб. | 2014- март 2015 | |
| Ул. Гоголя, 19, капитальный ремонт крыши | 1,1 млн. руб. | 2014- март 2015 | |
| Ул. Гоголя, 23, капитальный ремонт крыши | 1,1 млн. руб. | 2014- март 2015 | |
| Ул. Гоголя, 25, капитальный ремонт крыши | 1,2 млн. руб. | 2012 – 2013 | 1,086 млн. руб. |
| Ул. Гоголя, 13, капитальный ремонт крыши | 1,2 млн. руб. | 2014- март 2015 | |
| Ул. Гоголя, 13а, капитальный ремонт крыши | 1,2 млн. руб. | 2014- март 2015 | |
| Ул. Гоголя ,11, капитальный ремонт крыши | 1,1 млн. руб. | 2014- март 2015 | |
| Ул. Гоголя, 17а, капитальный ремонт крыши | 1,2 млн. руб. | 2012 – 2013 | |
| Ул. Гоголя, 21, капитальный ремонт крыши | 1,5 млн. руб. | 2012 – 2013 | 1,550 млн.руб. |
| Ул. Гоголя, 3а, капитальный ремонт крыши | 1,1 млн. руб. | 2014- март 2015 | |
| Ул. Гоголя ,7, капитальный ремонт крыши | 1,1 млн. руб. | 2014- март 2015 | |
| Ул. Гоголя, 5, капитальный ремонт крыши | 1,5 млн. руб. | 2012-2013 | 1,556 млн. руб. |
| Ул.Ленина, 74, капитальный ремонт крыши | 800 тыс.руб. | 2012- 2014 | |
| Итого: | 29,0 млн. руб. | | 8,045 млн.руб. |
| Кроме того выполнены работы по ремонту многоквартирных домов: | | | |
| 1) на ул. Гоголя, д.8 | канализации, | | 0,031 млн.руб. |
| | ГВС, | | 0,082 млн.руб. |
| | установке приборов учета ГВС, ХВС; | | 0,039 млн. руб. |
| 2) на ул. Гоголя, д.25 | отопления, | | 0,212 млн. руб. |
| | установке приборов учета ГВС, ХВС; | | 0,033 млн. руб. |
| 3) на ул. Гоголя д.5 | теплового узла, | | 0,090 млн. руб. |
| | установке приборов учета ГВС, ХВС; | | 0,033 млн. руб. |
| 4) на ул. Гоголя, д.21 | капитальный ремонт системы ХВС, | | 0,066 млн. руб. |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| | установке приборов учета ГВС, ХВС; | | | 0,033 млн. руб. |
| 5) на ул. Лоунская, д.4 | капитальный ремонт системы ХВС, | | | 0,082 млн. руб. |
| | ГВС; | | | 0,212 млн.руб. |
| 6) на ул. Лоунская, д.8 | капитальный ремонт системы отопления, | | | 0,580 млн. руб. |
| | установке приборов учета ГВС, ХВС. | | | 0,033 млн.руб |
| | Итого: | | | 1,526 млн.руб. |
| Очистка прудов | | | | |
| Очистка пруда возле городской бани (за счет средств ОАО КБ «Иваново»)+ проект благоустройства | Договор аренды | 2012 -2013 | | 0,138 млн.руб. |
| Очистка пруда от мусора на ул. Коровники (субботник работников администрации и депутатов Совета) | Выполнено | 2012 | | |
| Очистка пруда на ул. Гремячка (субботник работников администрации и жителей улицы) | 50 тыс. руб. | 2012 | | |
| | Итого: | 50 тыс. руб. | | |
| Разное | | | | |
| Построить общественный туалет в центре города | 3 млн. руб. | 2013- 2014 | | |
| Реконструкция внутриплощадочной канализации жилого дома 5 на б-ре Всполье | 90 тыс. руб. | 2014- март 2015 | | |
| | Итого: | 3,090 млн. руб. | | |
| | ВСЕГО: | 101,800 млн.руб. | | 29,672 млн.руб.- 29% |
| | БЮДЖЕТ: | 127,81 млн.руб. | | 29,672 млн.руб. 23% |