

Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов
благоустройства в городе Суздале»

наименование ответственного исполнителя: отдел жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Суздаля

отчетная дата: 2020 год

дата составления отчета: 10.02.2020 год

непосредственный исполнитель: начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Суздаля

- Ананьина Н.В. (тел.8 (49231) 2-08-20, электронный адрес: ogkhsuzdal@rambler.ru,
ogkhsuzdal@yandex.ru)

подпись руководителем органа
(структурного подразделения) администрации,
ответственного исполнителя муниципальной программы.

Отчёт за 2020 год

О реализации муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале» утверждена постановлением администрации муниципального образования город Суздаль от 24.10.2014 №445 (изм. от 15.01.2015 №04, от 01.10.2015 №424, от 10.11.2015 №45, от 31.12.2015 №210, от 11.05.2016 №270, от 17.08.2016 №489, от 07.12.2016 №799, от 31.12.2016 №902, от 30.12.2016 №906, от 25.04.2017 №289, от 26.05.2017 №392, от 04.07.2017 №477, от 26.09.2017 №645, от 05.12.2017 №831, от 29.12.2017 №931, от 19.06.2018 №346, от 24.10.2018 №597, от 26.10.2018 №606, от 27.11.2018 №674, от 29.12.2018 №787, от 29.12.2018 №814, от 07.02.2019 №42, от 12.09.2019 №454, от 27.09.2019 №484, от 29.11.2019 №611, от 31.12.2019 №709, от 31.12.2019 №716, 13.04.2020 № 188, 15.05.2020 № 220, 22.05.2020 № 241, 16.09.2020 № 463, 30.12.2020 № 716).

Целью программы является обеспечение безопасности дорожного движения и обеспечение комфортных условий проживания населения города.

Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ;
- снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства, не соответствующих нормативным требованиям;
- повышение эффективности расходов средств бюджета муниципального образования город Суздаль на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

Раздел 1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

За 2020 г. в программу постановлениями муниципального образования г. Суздаль внесены изменения и дополнения:

- от 13.04.2020 № 188 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации муниципального образования город Суздаль от 24.10.2014 г. № 445» внесены изменения по объёмам финансирования;
- от 15.05.2020 № 220 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации муниципального образования город Суздаль от 24.10.2014 г. № 445» внесены изменения по объёмам финансирования;
- от 22.05.2020 № 241 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации муниципального образования город Суздаль от 24.10.2014 г. № 445» внесены изменения по объёмам финансирования;
- от 16.09.2020 № 463 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации муниципального образования город Суздаль от 24.10.2014 г. № 445» внесены изменения по объёмам финансирования;
- от 30.12.2020 № 716 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации муниципального образования город Суздаль от 24.10.2014 г. № 445» внесены изменения по объёмам финансирования.

Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, охватывающих основные аспекты деятельности, необходимые для приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства

муниципального образования город Суздаль.

Основными направлениями реализации программы являются:

1. Совершенствование улично-дорожной сети:

Произведена оплата за совершенствование улично-дорожной сети на общую сумму 86 692,94 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета на сумму 45 692,93 тыс. руб., за счет средств районного бюджета на сумму 0,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета на сумму 41 000,02 тыс. руб.

1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог.

Произведена оплата за содержание и ремонт автомобильных дорог на общую сумму 31 664,08 тыс. руб., за счет средств местного бюджета на сумму 6862,43 тыс. руб., за счет средств областного бюджета на сумму 25142,87 тыс. руб.

1.2. Технический надзор за ремонтом дорог.

Произведена оплата на общую сумму 299,99 тыс. руб., за счет средств местного бюджета на сумму 299,99 тыс. руб.

1.4. Разработка смет.

Произведена оплата за счет средств местного бюджета на общую сумму 254,8 тыс. руб.,

1.6. Текущее содержание ливневой канализации.

Произведена оплата на общую сумму 300,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на сумму 300,0 тыс. руб.

1.9. Текущее содержание сетей уличного освещения.

Произведена оплата на общую сумму 627,87859 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на сумму 627,87859 тыс. руб.

1.11. Разработка проектно-сметной документации стоянки ул. Гоголя

Произведена оплата на общую сумму 170,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на сумму 170,0 тыс. руб.

1.12. Мероприятия по обследованию дна реки Каменка при ремонте мостов.

Произведена оплата на общую сумму 30,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета на сумму 30 тыс. руб.

2. Совершенствование объектов благоустройства.

Произведена оплата за совершенствование улично-дорожной сети на общую сумму 318,625 тыс. руб., за счет средств местного бюджета на сумму 318,625 тыс. руб.

2.7. Приобретение детского игрового оборудования.

Произведена оплата на общую сумму 260,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета на сумму 260,0 тыс. руб.

2.11. Обновление адресного хозяйства.

Произведена оплата за счет средств местного бюджета на общую сумму 46,625 тыс. руб.

2.12 Подготовка схемы планирования организации земельного участка ул. Промышленная

Произведена оплата на общую сумму 12,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 12,0 тыс. руб.

3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ города Суздаля «Благоустройство».

Финансирование на данный вид работ предусмотрено на общую сумму 27 340 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета на сумму 0,0 тыс. руб., за счет средств районного бюджета на сумму 0,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета на сумму 27 340 тыс. руб.

3.1. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ города Суздаля «Благоустройство».

Финансирование на данный вид работ предусмотрено на общую сумму в размере 27 340,0 тыс. руб.: за счет средств местного бюджета на сумму 27 340,0 тыс. руб.

4. Городское развитие и совершенствование качества городской среды.

4.1. Разработка регламентов (альбомов).

Финансирование на данный вид работ не предусмотрено.

4.2. Разработка проекта "Цветовое решение фасадов на ул.Советская".

Финансирование на данный вид работ не предусмотрено.

5. Федеральный проект "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

5.1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Произведена оплата на общую сумму 25 687,5683 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета на сумму 20 550,05464 тыс. руб., за счет средств районного бюджета на сумму 0,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета на сумму 5 137,51366 тыс. руб.

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

В соответствии с постановлением администрации города предусмотрены средства в объеме 126 707,58616 тыс. руб. по 12 мероприятиям.

На реализацию программы в 2020 году за счет субсидий из областного бюджета предусмотрены средства в объеме 83 698,68616 тыс. руб., в бюджете города предусмотрены средства в объеме 43008,9 тыс. руб. (100% от предусмотренных программой).

В соответствии с постановлением администрации города фактически израсходованы средства в объеме 86 692,94 тыс. руб. по 12 мероприятиям.

В соответствии с постановлением администрации города по 12 мероприятиям фактически израсходованы средства в объеме: за счет субсидий из областного бюджета предусмотрены средства в объеме 45 692,92201 тыс. руб., в бюджете города предусмотрены средства в объеме 41 000,01125 тыс. руб. (100% от предусмотренных программой).

Раздел 4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается соответствием фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню.

Предусмотрено по программе на 2020 год всего – **126 707,58616** тыс. руб., фактически затрачено – **86692,93326** тыс. руб.:

Основное мероприятие 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог – 73325,72 тыс. руб., фактически затрачено – 33346,73996* тыс. руб.;

Основное мероприятие 2. Совершенствование объектов благоустройства – 318,7 тыс. руб., фактически затрачено – 318,625 тыс. руб.;

Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ города Суздаля «Благоустройство» – 27340,0 тыс. руб., фактически затрачено – 27340,0 тыс. руб.;

Основное мероприятие 5. Городское Федеральное проект "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – 25723,17607 тыс. руб., фактически затрачено – 25687,5683* тыс. руб.

Степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню
Полнота использования бюджетных средств составляет

$$\text{Пбс} = (((\text{МБ}) \text{ тыс.руб.} + (\text{ОБ}) \text{ тыс.руб.} + (\text{РБ}) \text{ тыс.руб.} + (\text{ФБ}) \text{ тыс.руб.}) /$$

(Объем средств) тыс.руб.) * 100% = %.

$$\text{Пбс} = ((41000,01125 + 45692,92201) / 126707,58616) * 100\% = 68,4 \%$$

Примечание:

* Работы по капитальному ремонту моста по муниципальному контракту ведутся с отставанием в связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию и Covid-19 (реализация работ по муниципальному контракту - 2 года: 2019, 2020, 2021 гг.).

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:

1. Критерий благоустроенности (КБЛ) - отражает увеличение объемов финансовых вложений в развитие и содержание благоустройства территории муниципальных образований в расчете на 1 жителя:

$$\text{КБЛ} = ((O_2 / Ч_2) / (O_1 / Ч_1)) * 100\%, \text{ где}$$

O1 - фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание благоустройства территории в предыдущем году;

O2 - фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание благоустройства территории в отчетном году;

Ч1 - численность жителей муниципального образования в предыдущем году по данным статистики;

Ч2 - численность жителей муниципального образования в отчетном году по данным статистики;

КБЛ ежегодно должен быть не менее 1%.

Эффективность реализации муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале» оценивается положительно: улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет проведения капитального ремонта надлежащего качества, создание комфортной среды для проживания населения, положительного воздействия на социальную сферу и экологическую ситуацию в городе по всем 4 основным исполненным мероприятиям относительно запланированным в соответствии с программой.

$$\text{КБЛ} = ((86692,93326 / 9606) / (73\,640,24339 / 9428)) * 100\% = 115,5\%$$

2. Количественный показатель отремонтированных объектов улично-дорожной сети, объектов благоустройства:

N п/ п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измере ния	Значение показателей						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Отчетный год (предшествующий 1-му году реализации Программы) план/факт	Отчетный год (предшествующий 2-му году реализации Программы) план/факт	Отчетный год (предшествующий 3-му году реализации Программы) план/факт	Отчетный год (предшествующий 4-му году реализации Программы) план/факт	Отчетный год (предшествующий 5-му году реализации Программы) план/факт	Отчетный год (предшествующий 6-му году реализации Программы) план/факт	6-й год (плановое значение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мероприятие									
1.	Показатель (индикатор)								
	Отремонтированная площадь улично- дорожной сети поселений	тыс. кв. м	42,017	19,869	13,978	12,5537	14,6	20,745	21,702
Мероприятие									
2.	Показатель (индикатор)								
	Количество отремонтированных объектов благоустройства	ед.	0	12 (дорог) + 2 (пеш.дорожки)	9 (дорог)	8 (дорог) + 2 (пеш.дорожки)	1 (дорога)	5 (дорог)	0,5 (дорог)

Показатель 1: $P_1 = ((21,702 / 9606) / (20,745 / 9606)) * 100 = 104,2 \%$.

Показатель 2: $P_2 = ((0,5 / 9606) / (5 / 9606)) * 100 = 9,98 \%$.

Средний показатель отремонтированных объектов улично-дорожной сети, объектов благоустройства:

$$П_{бл} = ((P_1 + P_2 / i) = \%, \text{ где}$$

i – количество показателей.

$$П_{бл} = ((104,2 + 9,98 / 2) = (126,3 / 2) = 57,09 \%$$

Оценка эффективности реализации Программы в целом по всем показателям:

$$П_{эф} = ((П_{бл} + П_{бс} / i) = \%, \text{ где}$$

i – количество показателей.

$$П_{бл} = ((57,09 + 68,4 / 2) = 62,7 \%$$

* В рамках реализации муниципальной программы запланированные работы были выполнены в полном объеме исходя из количественного показателя, что в свою очередь повлияло на общий показатель исполнения программы.

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования г. Суздаль от 24.10.2014 № 445 «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале» (изм. от 15.01.2015 №04, от 01.10.2015 №424, от 10.11.2015 №45, от 31.12.2015 №210, от 11.05.2016 №270, от 17.08.2016 №489, от 07.12.2016 №799, от 31.12.2016 №902, от 30.12.2016 №906, от 25.04.2017 №289, от 26.05.2017 №392, от 04.07.2017 №477, от 26.09.2017 №645, от 05.12.2017 №831, от 29.12.2017 №931, от 19.06.2018 №346, от 24.10.2018 №597, от 26.10.2018 №606, от 27.11.2018 №674, от 29.12.2018 №787, от 29.12.2018 №814, от 07.02.2019 №42, от 12.09.2019 №454, от 27.09.2019 №484, от 29.11.2019 №611, от 31.12.2019 №709, от 31.12.2019 №716, 13.04.2020 № 188, от 15.05.2020 № 220, от 22.05.2020 № 241, от 16.09.2020 № 463, от 30.12.2020 № 716) предусмотрена дальнейшая реализация программы до 2021 года. В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо своевременно вносить изменения в действующие постановления.

Таблица 1

Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале» за 2020 год.

N п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале»								
	<i>Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале</i>	Отдел ЖКХ	2015г.	2023г.	2020г.	2020г.			
	Основное мероприятие 1. Совершенствование улично-дорожной сети								
	Мероприятие 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог.	Отдел ЖКХ	2015г.	2023г.	2020г.	2020г.	Проведение электронных торгов предусматривающие реализацию ремонта асфальтобетонного покрытия, ремонта тротуаров	Проведены торги предусматривающие ремонт асфальтобетонного покрытия дорог	отсутствуют
	Мероприятие 1.2. Строительный контроль за ремонтом дорог (Технический надзор за ремонтом дорог)	Отдел ЖКХ	2015г.	2023г.	2020г.	2020г.	Проведение оплаты за Технический надзор за ремонтом дорог	Произведена оплата за Технический надзор за ремонтом дорог	отсутствуют
	Мероприятие 1.4. Разработка смет	Отдел ЖКХ	2015г.	2023г.	2020г.	2020г.	Проведение электронных торгов предусматривающие Разработка смет	Произведена оплата работ по Разработка смет	отсутствуют

	Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт ливневой канализации	Отдел ЖКХ	2015г.	2023г.	2020г.	2020г.	Проведение электронных торгов предусматривающ е Капитальный ремонт ливневой канализации	Произведена оплата работ по Капитальному ремонту ливневой канализации	отсутствуют
	Мероприятие 1.6. Текущее содержание ливневой канализации	Отдел ЖКХ	2015г.	2023г.	2020г.	2020г.	Проведение электронных торгов предусматривающ е Текущее содержание ливневой канализации	Произведена оплата работ по Текущему содержанию ливневой канализации	отсутствуют
	Мероприятие 1.9. Текущее содержание сетей уличного освещения	Отдел ЖКХ	2015г.	2023г.	2020г.	2020г.	Проведение электронных торгов предусматривающ е реализацию текущего содержания сетей уличного освещения	Произведена оплата работ по текущему содержанию сетей уличного освещения	отсутствуют
	Мероприятие 1.11. Разработка проектно-сметной документации по устройству водоотводов дороги бульвар Всполье	Отдел ЖКХ	2015г.	2023г.	2020г.	2020г.	Проведение электронных торгов предусматривающ е Разработка проектно-сметной документации	Произведена оплата работ по Разработке проектно-сметной документации	отсутствуют
	Основное мероприятие 2. Совершенствование объектов благоустройства								
	Мероприятие 2.3 Разработка проектно-сметной документации по рекультивации свалки д.Хламово	Отдел ЖКХ	2015г.	2023г.	2020г.	2020г.	Проведение электронных торгов предусматривающ е реализацию Разработка проектно-сметной документации по рекультивации свалки д.Хламово	Произведена оплата работ за Разработку проектно-сметной документации по рекультивации свалки д.Хламово	отсутствуют
	Мероприятие 2.7 Приобретение	Отдел ЖКХ	2015г.	2023г.	2020г.	2020г.	Проведение	Произведена оплата работ за	Отсутствуют

	детского игрового оборудования						электронных торгов предусматривающие реализацию Приобретение детского игрового оборудования	Приобретение детского игрового оборудования	
	Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ города Суздаля «Благоустройство»								
	Мероприятие 3.1. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ города Суздаля «Благоустройство»	Отдел ЖКХ	2015г.	2023г.	2020г.	2020г.	Проведение оплаты для обеспечения деятельности (оказание услуг) МБУ города Суздаля «Благоустройство»	Произведена оплата для обеспечения деятельности (оказание услуг) МБУ города Суздаля «Благоустройство»	отсутствуют
	Основное мероприятие 4. Городское развитие и совершенствование качества городской среды								
	Мероприятие 4.1. Разработка регламентов (альбомов)	Отдел ЖКХ	2015г.	2023г.	2020г.	2020г.	Проведение оплаты для Разработка регламентов (альбомов)	Произведена оплата для Разработка регламентов (альбомов)	отсутствуют
	Мероприятие 4.2. Разработка проекта "Цветовое решение фасадов на ул.Советская"	Отдел ЖКХ	2015г.	2023г.	2020г.	2020г.	Проведение оплаты для Разработка проекта "Цветовое решение фасадов на ул.Советская"	Произведена оплата для Разработка проекта "Цветовое решение фасадов на ул.Советская"	отсутствуют
	Основное мероприятие 5. Федеральный проект "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"								
	Мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	Отдел ЖКХ	2015г.	2023г.	2020г.	2020г.	Проведение оплаты для Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	Произведена оплата для Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	отсутствуют

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют"

Информация о расходах городского бюджета на реализацию целей муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале» в 2020 году				
Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной программы, основного мероприятия	источники ресурсного обеспечения	По программе	кассовый расход
	Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале»	Всего	126707,58616	86692,93326
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		областной бюджет	83698,68616	45692,92201
		городской бюджет	43008,9	41000,01125
		районный бюджет		
		внебюджетные источники	0,0	0,0

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале» в 2020 году

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной программы, основного мероприятия	ответственный исполнитель	Коды бюджетной классификации				Расходы по годам реализации			
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019	сводная бюджетная роспись на 31.12.2019	кассовое исполнение	освоение
	Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале»						59199500,0	126707586,16	86692933,26	86692933,26
	Основное мероприятие 1. Совершенствование улично-дорожной сети						4283200,0	73325710,09	33346739,96	33346739,96
*	Мероприятие 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог	отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Суздаля			02001		4283200,0	71643010,09	31664071,37	31664071,37
	Областной бюджет		803	0409	0200172460	200	0,0	63120510,09	25142867,37	25142867,37
	Областной бюджет		803	0409	0200172460	200	-	63120510,09	25142867,37	25142867,37
	Областной бюджет						-	0,0	-	-
	Городской бюджет		803	0409	0200120020	200	1745800,0	4796300,0	4796292,6	4796292,6
	Городской бюджет						-	0,0	-	-
	Городской бюджет		803	0409	0200120020	200	1745800,0	4796300,0	4796292,6	4796292,6
	Городской бюджет		803	0409	02001S2460	200	1337400,0	3726200,0	1724911,4	1724911,4
*	Мероприятие 1.2. Строительный контроль за ремонтом дорог (Технический надзор за ремонтом дорог)		803	0409	0200121300	200	400000,0	300000,0	299990,0	299990,0
*	Мероприятие 1.3. Разработка проектной документации на капитальный ремонт моста через реку Каменка по ул. Слободская									
*	Мероприятие 1.4. Разработка смет		803	0409	0200121110	200	200000,0	254800,0	254800,0	254800,0
	Мероприятие 1.6. Текущее содержание ливневой канализации		803	0409	0200120040	200	300000,0	300000,0	300000,0	300000,0
*	Мероприятие 1.9. Текущее содержание сетей уличного освещения		803	0503	0200120080	200	300000,0	627900,0	627878,59	627878,59
	Мероприятие 1.11. Разработка проектно-сметной документации стоянки на ул.	803	0409	0200121340	200	0,0	170000,0	170000,0	170000,0	

Гоголя									
Мероприятие 1.12. Мероприятия по обследованию дна реки Каменка при ремонте мостов		803	0409	0200120660	200	0,0	30000,0	30000,0	30000,0
Основное мероприятие 2. Совершенствование объектов благоустройства						0,0	318700,0	318625,0	318625,0
Мероприятие 2.7 Приобретение детского игрового оборудования		803	0503	0200221220	200	0,0	260000,0	260000,0	260000,0
Районный бюджет		803	0503	0200221220	200	-			
Городской бюджет		803	0503	0200221220	200	0,0	260000,0	260000,0	260000,0
Мероприятие 2.11. Обновление адресного хозяйства		803	0503	0200221360	200	0,0	46700,0	46625,0	46625,0
Мероприятие 2.12 Подготовка схемы планирования организации земельного участка ул. Промышленная		803	0503	0200221400	200	0,0	12000,0	12000,0	12000,0
Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ города Суздаля «Благоустройство»						29366300,0	27340000,0	27340000,0	27340000,0
Мероприятие 3.1. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ города Суздаля «Благоустройство»	отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Суздаля	803	0505	0200306590	600	29343900,0	27340000,0	27340000,0	27340000,0
Субсидия на иные цели муниципальному бюджетному учреждению г. Суздаля «Благоустройство» на обустройство и восстановление воинских захоронений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям)		803	0503	02003L2990	600	22400,0			
Основное мероприятие 4. Городское развитие и совершенствование качества городской среды						50000,0	-	-	-
Мероприятие 4.1. Разработка регламентов (альбомов)	отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Суздаля	803	0503	0200420210	200	30000,0	-	-	-
Мероприятие 4.2. Разработка проекта "Цветовое решение фасадов на	отдел жилищно-коммунального	803	0503	0200421200	200	20000,0	-	-	-

	ул.Советская"	хозяйства администрации г.Суздаля								
	Основное мероприятие 5. Федеральный проект "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"						25500000,0	25723176,07	25687568,3	25687568,3
	Мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Суздаля	803	0409	020R153930	200	25500000,0	25723176,07	25687568,3	25687568,3
	Областной бюджет		803	0409	020R153930	200	20000000,0	20578176,07	20550054,64	20550054,64
	Городской бюджет		803	0409	020R153930	200	5500000,0	5145000,0	5137513,66	5137513,66