

Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов
благоустройства в городе Суздале»

наименование ответственного исполнителя:отдел жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Суздаля

отчетная дата: 2019 год

дата составления отчета: 10.02.2020 год

непосредственный исполнитель: начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Суздаля

- Ананьина Н.В. (тел.8 (49231) 2-08-20, электронный адрес: ogkhsuzdal@rambler.ru,
ogkhsuzdal@yandex.ru)

подпись руководителем органа
(структурного подразделения) администрации,
ответственного исполнителя муниципальной программы.

Отчёт за 2019 год

Ореализации муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале» утверждена постановлением администрации муниципального образования город Суздаль от 24.10.2014 №445 (изм. от 15.01.2015 №04, от 01.10.2015 №424, от 10.11.2015 №45, от 31.12.2015 №210, от 11.05.2016 №270, от 17.08.2016 №489, от 07.12.2016 №799, от 31.12.2016 №902, от 30.12.2016 №906, от 25.04.2017 №289, от 26.05.2017 №392, от 04.07.2017 №477, от 26.09.2017 №645, от 05.12.2017 №831, от 29.12.2017 №931, от 19.06.2018 №346, от 24.10.2018 №597, от 26.10.2018 №606, от 27.11.2018 №674, от 29.12.2018 №787, от 29.12.2018 №814, от 07.02.2019 №42, от 12.09.2019 №454, от 27.09.2019 №484, от 29.11.2019 №611, от 31.12.2019 №709, от 31.12.2019 №716).

Целью программы является обеспечение безопасности дорожного движения и обеспечение комфортных условий проживания населения города.

Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ;
- снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства, не соответствующих нормативным требованиям;
- повышение эффективности расходов средств бюджета муниципального образования город Суздаль на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

Раздел 1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

За 2019 г. в программу постановлениями муниципального образования г.Суздаль внесены изменения и дополнения:

- от 29.12.2018 №814 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации муниципального образования город Суздаль от 24.10.2014 г. № 445» внесены изменения по объёмам финансирования;
- от 07.02.2019 №42 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации муниципального образования город Суздаль от 24.10.2014 г. № 445» внесены изменения по объёмам финансирования;
- от 26.12.09.2019 №454 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации муниципального образования город Суздаль от 24.10.2014 г. № 445» внесены изменения по объёмам финансирования;
- от 27.09.2019 №484 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации муниципального образования город Суздаль от 24.10.2014 г. № 445» внесены изменения по объёмам финансирования;
- от 29.11.2019 №611 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации муниципального образования город Суздаль от 24.10.2014 г. № 445» внесены изменения по объёмам финансирования;
- от 31.12.2019 №709 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации муниципального образования город Суздаль от 24.10.2014 г. № 445» внесены изменения по объёмам финансирования;
- от 31.12.2019 №716 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации муниципального образования город Суздаль от 24.10.2014 г. № 445» внесены изменения по объёмам финансирования.

Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, охватывающих основные аспекты деятельности, необходимые для приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования город Суздаль.

Основными направлениями реализации программы являются:

1. Совершенствование улично-дорожной сети:

Произведена оплата за совершенствование улично-дорожной сети на общую сумму 81 691,6 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета на сумму 74 854,90 тыс. руб., за счет средств районного бюджета на сумму 0,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета на сумму 6836,70 тыс. руб.

1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог.

Произведена оплата за содержание и ремонт автомобильных дорог на общую сумму 78 486,50 тыс. руб., за счет средств местного бюджета на сумму 363160 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета, за счет средств областного бюджета на сумму 74,85490 тыс. руб.

1.2. Технический надзор за ремонтом дорог.

Произведена оплата на общую сумму 350,90 тыс. руб., за счет средств местного бюджета на сумму 350,90 тыс. руб.

1.3. Разработка проектной документации на капитальный ремонт моста через реку Каменка по ул. Слободская.

Финансирование на данный вид работ не предусмотрено. Работы не проводились.

1.4. Разработка смет.

Произведена оплата за счет средств местного бюджета на общую сумму 200,0 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета на сумму 200,0 тыс. руб.;

1.5. Капитальный ремонт ливневой канализации.

Произведена оплата за счет средств местного бюджета на общую сумму 1708,1 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета на сумму 1708,1 тыс. руб.;

1.6. Текущее содержание ливневой канализации.

Произведена оплата на общую сумму 350,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на сумму 350,0 тыс. руб.

1.7. Строительство автомобильной городской дороги с освещением на территории жилого квартала в районе бульвар Всполье (ул. Восточная).

Финансирование на данный вид работ не предусмотрено.

1.8. Капитальный ремонт сетей уличного освещения.

Финансирование на данный вид работ не предусмотрено.

1.9. Текущее содержание сетей уличного освещения.

Произведена оплата на общую сумму 400,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на сумму 400,0 тыс. руб.

1.10. Категорирование мостов в городе Суздаль.

Финансирование на данный вид работ не предусмотрено.

1.11. Разработка проектно-сметной документации по устройству водоотводов дороги бульвар Всполье.

Произведена оплата на общую сумму 196,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на сумму 196,1 тыс. руб.

1.12. Обеспечение аншлагами территорий города.

Финансирование на данный вид работ не предусмотрено.

1.13. Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации автоматизированной системы управления наружным освещением.

Финансирование на данный вид работ не предусмотрено.

1.14. Разработка проектной документации на капитальный ремонт моста через реку

Каменка по ул. Коровники.

Финансирование на данный вид работ не предусмотрено.

2. Совершенствование объектов благоустройства.

Произведена оплата за совершенствование улично-дорожной сети на общую сумму 2222,2 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета на сумму 0,0 тыс. руб., за счет средств районного бюджета на сумму 198,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета на сумму 2023,60 тыс. руб.

2.1. Текущее содержание территорий и объектов благоустройства.

Финансирование на данный вид работ не предусмотрено.

2.2. Экологическая реабилитация реки Каменка.

Финансирование на данный вид работ не предусмотрено.

2.3. Разработка проектно-сметной документации по рекультивации свалки д.Хламово.

Произведена оплата за счет средств местного бюджета на общую сумму 1973,8 тыс. руб.

2.4. Рекультивация свалки д.Хламово.

Финансирование на данный вид работ не предусмотрено.

2.5. Разработка проектно-сметной документации на строительство общественного туалета по ул. Покровская.

Финансирование на данный вид работ не предусмотрено.

2.6. Строительство общественного туалета по ул. Покровская.

Финансирование на данный вид работ не предусмотрено.

2.7. Приобретение детского игрового оборудования.

Произведена оплата на общую сумму 225,6 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета на сумму 0,0 тыс. руб., за счет средств районного бюджета на сумму 198,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета на сумму 27,0 тыс. руб.

2.8. Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на реконструкцию нижней плотины реки Каменка.

Финансирование на данный вид работ не предусмотрено.

2.9. Реконструкция верхней и нижней плотин реки Каменка.

Финансирование на данный вид работ не предусмотрено.

2.10. Текущее содержание территорий и объектов благоустройства.

Произведена оплата за счет средств местного бюджета на общую сумму 22,8 тыс. руб.

3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ города Суздаля «Благоустройство».

Финансирование на данный вид работ предусмотрено на общую сумму 28975,0 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета на сумму 0,0 тыс. руб., за счет средств районного бюджета на сумму 0,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета на сумму 28975,0 тыс. руб.

3.1. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ города Суздаля «Благоустройство».

Финансирование на данный вид работ предусмотрено на общую сумму в размере 28975,0 тыс. руб.: за счет средств местного бюджета на сумму 28975,0 тыс. руб.

4. Городское развитие и совершенствование качества городской среды.

4.1. Разработка регламентов (альбомов).

Финансирование на данный вид работ не предусмотрено.

4.2. Разработка проекта "Цветовое решение фасадов на ул.Советская".

Произведена оплата за счет средств местного бюджета на общую сумму 15,0 тыс. руб.

5. Федеральный проект "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

5.1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Произведена оплата на общую сумму 26763,20 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета на сумму 20000,0 тыс. руб., за счет средств районного бюджета на сумму 0,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета на сумму 6763,20 тыс. руб.

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

В соответствии с постановлением администрации города предусмотрены средства в объеме 139 667,0 тыс. руб. по 13 мероприятиям.

На реализацию программы в 2019 году за счет субсидий из областного бюджета предусмотрены средства в объеме 94854,90 тыс. руб., за счет субсидий из районного бюджета предусмотрены средства в объеме 198,6 тыс. руб., в бюджете города предусмотрены средства в объеме 44613,50 тыс. руб. (100% от предусмотренных программой).

В соответствии с постановлением администрации города фактически израсходованы средства в объеме 139 667,0 тыс. руб. по 13 мероприятиям.

В соответствии с постановлением администрации города по 14 мероприятиям фактически израсходованы средства в объеме: за счет субсидий из областного бюджета предусмотрены средства в объеме 28828,45760 тыс. руб., за счет субсидий (трансферта) из районного бюджета предусмотрены средства в объеме 198,6 тыс. руб., в бюджете города предусмотрены средства в объеме 44613,18579 тыс. руб. (100% от предусмотренных программой).

Раздел 4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается соответствием фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню.

Предусмотрено по программе на 2019 год всего – **139 667,0** тыс. руб., фактически затрачено – **73 640,24339** тыс. руб.:

Основное мероприятие 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог – 81 691,6 тыс. руб., фактически затрачено – 15 764,93711* тыс. руб.;

Основное мероприятие 2. Совершенствование объектов благоустройства – 2222,2 тыс. руб., фактически затрачено – 2222,15746 тыс. руб.;

Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ города Суздаля «Благоустройство» – 28 975,0 тыс. руб., фактически затрачено – 28 975,0 тыс. руб.;

Основное мероприятие 4. Городское развитие и совершенствование качества городской среды – 15,0 тыс. руб., фактически затрачено – 15,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 5. Городское Федеральным проектом "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – 26 763,2 тыс. руб., фактически затрачено – 26 663,14882* тыс. руб.

Степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню Полнота использования бюджетных средств составляет

$$Пбс = (((МБ) \text{ тыс.руб.} + (ОБ) \text{ тыс.руб.} + (РБ) \text{ тыс.руб.} + (ФБ) \text{ тыс.руб.}) /$$

$$(\text{Объем средств}) \text{ тыс.руб.}) * 100\% = \%$$

$$Пбс = ((28828,45760 + 198,6 + 44613,18579) / 139667,0) * 100\% = 57,73 \%$$

Примечание:

* Работы по реконструкции моста по муниципальному контракту приостановлены в связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию (реализация работ по муниципальному контракту - 2 года: 2019, 2020гг.).

** В рамках реализации муниципальной программы запланированные средства бюджета области в сумме 26 763,2 тыс. руб. в 2019 году по результатам электронных торгов израсходованы (экономия) в размере 26 663,14882 тыс. руб., оставшаяся сумма денежных средств возвращена в областной бюджет.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:

1. Критерий благоустроенности (КБЛ) - отражает увеличение объемов финансовых вложений в развитие и содержание благоустройства территории муниципальных образований в расчете на 1 жителя:

$$\text{КБЛ} = ((O_2/C_2) / (O_1/C_1)) * 100\%, \text{ где}$$

O1 - фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание благоустройства территории в предыдущем году;

O2 - фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание благоустройства и территории в отчетном году;

C1 - численность жителей муниципального образования в предыдущем году по данным статистики;

C2 - численность жителей муниципального образования в отчетном году по данным статистики;

КБЛ ежегодно должен быть не менее 1%.

Эффективность реализации муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале» оценивается положительно: улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет проведения капитального ремонта надлежащего качества, создание комфортной среды для проживания населения, положительного воздействия на социальную сферу и экологическую ситуацию в городе по всем 4 основным исполненным мероприятиям относительно запланированным в соответствии с программой.

$$\text{КБЛ} = ((73\,640,24339 / 9618) / (87075,49436 / 9618)) * 100\% = 0,85^* \%$$

2. Количественный показатель отремонтированных объектов улично-дорожной сети, объектов благоустройства:

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измере ния	Значение показателей					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			Отчетный год (предшествующи й 1-му году реализации Программы) план/факт	Отчетный год (предшествующи й 2-му году реализации Программы) план/факт	Отчетный год (предшествующи й 3-му году реализации Программы) план/факт	Отчетный год (предшествующи й 4-му году реализации Программы) план/факт	Отчетный год (предшествующи й 5-му году реализации Программы) план/факт	6-й год (плановое значение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятие								
1.	Показатель (индикатор)							
	Отремонтированна я площадь улично- дорожной сети поселений	тыс. кв. м	42,017	19,869	13,978	12,5537	14,6	20,745
Мероприятие								
2.	Показатель (индикатор)							
	Количество отремонтированны х объектов благоустройства	ед.	0	12 (дорог) + 2 (пеш.дорожки)	9 (дорог)	8 (дорог) + 2 (пеш.дорожки)	1 (дорога)	5 (дорог)

Показатель 1: $P_1 = ((14,6 / 9618) / (12,5537 / 9618)) * 100 = 116,3 \%$.

Показатель 2: $P_2 = ((1 / 9618) / (10 / 9618)) * 100 = 0,00010397171 / 0,00103971719 = 10,0^* \%$.

Средний показатель отремонтированных объектов улично-дорожной сети, объектов благоустройства:

$$П_{бл} = ((P_1 + P_2 / i) = \%, \text{ где}$$

i – количество показателей.

$$П_{бл} = ((116,3 + 10,0 / 2) = (126,3 / 2) = 63,15 \%$$

Оценка эффективности реализации Программы в целом по всем показателям:

$$П_{эф} = ((П_{бл} + П_{бс} / i) = \%, \text{ где}$$

i – количество показателей.

$$П_{бл} = ((63,15 + 57,73 / 2) = (120,88 / 2) = 60,44^* \%$$

* В рамках реализации муниципальной программы запланированные работы были выполнены в полном объеме исходя из количественного показателя, что в свою очередь повлияло на общий показатель исполнения программы.

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования г.Суздаль от 24.10.2014 № 445 «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале» (изм. от 15.01.2015 №04, от 01.10.2015 №424, от 10.11.2015 №45, от 31.12.2015 №210, от 11.05.2016 №270, от 17.08.2016 №489, от 07.12.2016 №799, от 31.12.2016 №902, от 30.12.2016 №906, от 25.04.2017 №289, от 26.05.2017 №392, от 04.07.2017 №477, от 26.09.2017 №645, от 05.12.2017 №831, от 29.12.2017 №931, от 19.06.2018 №346, от 24.10.2018 №597, от 26.10.2018 №606, от 27.11.2018 №674, от 29.12.2018 №787, от 29.12.2018 №814, от 07.02.2019 №42, от 12.09.2019 №454, от 27.09.2019 №484, от 29.11.2019 №611, от 31.12.2019 №709, от 31.12.2019 №716) предусмотрена дальнейшая реализация программы до 2020 года. В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо своевременно вносить изменения в действующие постановления.

Таблица 1

Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале» за 2019 год.

N п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале»								
	<i>Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале</i>	Отдел ЖКХ	С 2015г.	До 2020г.	С 2015г.	До 2020г.			
	Основное мероприятие 1. Совершенствование улично-дорожной сети								
	Мероприятие 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог.	Отдел ЖКХ	С 2015г.	До 2020г.	С 2015г.	До 2020г.	Проведение электронных торгов предусматривающие реализацию ремонта асфальтобетонного покрытия, ремонта тротуаров	Проведены торги предусматривающие ремонт асфальтобетонного покрытия дорог	отсутствуют
	Мероприятие 1.2. Строительный контроль за ремонтом дорог (Технический надзор за ремонтом дорог)	Отдел ЖКХ	С 2015г.	До 2020г.	С 2015г.	До 2020г.	Проведение оплаты за Технический надзор за ремонтом дорог	Произведена оплата за Технический надзор за ремонтом дорог	отсутствуют
	Мероприятие 1.4. Разработка смет	Отдел ЖКХ	С 2015г.	До 2020г.	С 2015г.	До 2020г.	Проведение электронных торгов предусматривающие Разработка смет	Произведена оплата работ по Разработка смет	отсутствуют

	Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт ливневой канализации	Отдел ЖКХ	С 2015г.	До 2020г.	С 2015г.	До 2020г.	Проведение электронных торгов предусматривающ е Капитальный ремонт ливневой канализации	Произведена оплата работ по Капитальному ремонту ливневой канализации	отсутствуют
	Мероприятие 1.6. Текущее содержание ливневой канализации	Отдел ЖКХ	С 2015г.	До 2020г.	С 2015г.	До 2020г.	Проведение электронных торгов предусматривающ е Текущее содержание ливневой канализации	Произведена оплата работ по Текущему содержанию ливневой канализации	отсутствуют
	Мероприятие 1.9. Текущее содержание сетей уличного освещения	Отдел ЖКХ	С 2015г.	До 2020г.	С 2015г.	До 2020г.	Проведение электронных торгов предусматривающ е реализацию текущего содержания сетей уличного освещения	Произведена оплата работ по текущему содержанию сетей уличного освещения	отсутствуют
	Мероприятие 1.11. Разработка проектно-сметной документации по устройству водоотводов дороги бульвар Всполье	Отдел ЖКХ	С 2015г.	До 2020г.	С 2015г.	До 2020г.	Проведение электронных торгов предусматривающ е Разработка проектно-сметной документации	Произведена оплата работ по Разработке проектно-сметной документации	отсутствуют
	Основное мероприятие 2. Совершенствование объектов благоустройства								
	Мероприятие 2.3 Разработка проектно-сметной документации по рекультивации свалки д.Хламово	Отдел ЖКХ	С 2015г.	До 2020г.	С 2015г.	До 2020г.	Проведение электронных торгов предусматривающ е реализацию Разработку проектно-сметной документации по рекультивации свалки д.Хламово	Произведена оплата работ за Разработку проектно-сметной документации по рекультивации свалки д.Хламово	отсутствуют
	Мероприятие 2.7 Приобретение	Отдел ЖКХ	С 2015г.	До 2020г.	С 2015г.	До 2020г.	Проведение	Произведена оплата работ за	Отсутствуют

	детского игрового оборудования						электронных торгов предусматривающие реализацию Приобретение детского игрового оборудования	Приобретение детского игрового оборудования	
	Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ города Суздаля «Благоустройство»								
	Мероприятие 3.1. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ города Суздаля «Благоустройство»	Отдел ЖКХ	С 2015г.	До 2020г.	С 2015г.	До 2020г.	Проведение оплаты для обеспечения деятельности (оказание услуг) МБУ города Суздаля «Благоустройство»	Произведена оплата для обеспечения деятельности (оказание услуг) МБУ города Суздаля «Благоустройство»	отсутствуют
	Основное мероприятие 4. Городское развитие и совершенствование качества городской среды								
	Мероприятие 4.1. Разработка регламентов (альбомов)	Отдел ЖКХ	С 2015г.	До 2020г.	С 2015г.	До 2020г.	Проведение оплаты для Разработка регламентов (альбомов)	Произведена оплата для Разработка регламентов (альбомов)	отсутствуют
	Мероприятие 4.2. Разработка проекта "Цветовое решение фасадов на ул.Советская"	Отдел ЖКХ	С 2015г.	До 2020г.	С 2015г.	До 2020г.	Проведение оплаты для Разработка проекта "Цветовое решение фасадов на ул.Советская"	Произведена оплата для Разработка проекта "Цветовое решение фасадов на ул.Советская"	отсутствуют
	Основное мероприятие 5. Федеральный проект "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"								
	Мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	Отдел ЖКХ	С 2015г.	До 2020г.	С 2015г.	До 2020г.	Проведение оплаты для Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	Произведена оплата для Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	отсутствуют

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют"

Информация о расходах городского бюджета на реализацию целей муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале» в 2019 году				
Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной программы, основного мероприятия	источники ресурсного обеспечения	По программе	кассовый расход
	Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале»	Всего	139667,0	73640,24339*
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		областной бюджет	94854,9	28828,4576*
		городской бюджет	44613,5	44613,18579
		районный бюджет	198,6	198,6
		внебюджетные источники	0,0	0,0

* Работы по реконструкции моста по муниципальному контракту приостановлены в связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию (реализация работ по муниципальному контракту - 2 года: 2019, 2020гг.).

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале» в 2019 году

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной программы, основного мероприятия	ответственный исполнитель	Коды бюджетной классификации				Расходы по годам реализации			
			ГРБ С	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019	сводная бюджетная роспись на 31.12.2019	кассовое исполнение	освоение
	Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городе Суздале»						43879,0	139 667,00	73 640,24339	73 640,24339
	Основное мероприятие 1. Совершенствование улично-дорожной сети						16779,0	81 691,60	15 764,93711	15 764,93711
*	Мероприятие 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог	отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Суздаля			02001		13063,0	78 486,50	12 559,91319	12 559,91319
	Областной бюджет		803	0409	0200172460	200	0,0	74 854,90	8 928,45760	8 928,45760
	Областной бюджет		803	0409	0200172460	200	-	74 854,90	8 928,45760	8 928,45760
	Областной бюджет						-	0,0	-	-
	Городской бюджет		803	0409	0200120020	200	13063,0	3 631,60	3 631,45559	3 631,45559
	Городской бюджет						-	0,0	-	-
	Городской бюджет		803	0409	0200120020	200	10313,0	3 055,60	3055,59852	3055,59852
	Городской бюджет		803	0409	02001S2460	200	2750,0	576,00	575,85707	575,85707
*	Мероприятие 1.2. Строительный контроль за ремонтом дорог (Технический надзор за ремонтом дорог)		803	0409	0200120060	200	866,0	350,9	350,89823	350,89823
	Городской бюджет		803	0409	0200120060	200	-	350,9	350,89823	350,89823
*	Мероприятие 1.6. Капитальный ремонт ливневой канализации		803	0409	0200120030	200	1600,0	1708,1	1708,08669	1708,08669
*	Мероприятие 1.7. Текущее содержание ливневой канализации		803	0409	0200120040	200	350,0	350,0	350,0	350,0
	Мероприятие 1.9. Текущее содержание сетей уличного освещения		803	0409	0200120080	200	0,0	400,0	400,0	400,0
*	Мероприятие 1.8. Разработка смет		803	0409	0200121110	200	100,0	200,0	200,0	200,0
*	Мероприятие 1.10. Текущее содержание сетей уличного освещения		803	0503	0200120080	200	800,0	0,0	0,0	0,0
	Мероприятие 1.11. Разработка проектно-сметной документации по устройству	803	0409	0200121140	200	0,0	196,1	196,03900	196,03900	

	водоотводов дороги бульвар Всполье									
	Основное мероприятие 2. Совершенствование объектов благоустройства						100,0	2 222,20	2222,15746	2222,15746
*	Мероприятие 2.5 Разработка проектно-сметной документации на строительство общественного туалета по ул. Покровская	отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Суздаля	803	0503	0200220930	200	100,0	0,0	0,0	0,0
	Мероприятие 2.3 Разработка проектно-сметной документации по рекультивации свалки д.Хламово		803	0605	0200220740	200	0,0	1 973,80	1 973,79106	1 973,79106
	Мероприятие 2.7 Приобретение детского игрового оборудования		803	0503	0200221220	200	0,0	225,60	225,60	225,60
	Районный бюджет		803	0503	0200221220	200	-	198,60	198,60	198,60
	Городской бюджет		803	0503	0200221220	200	-	27,00	27,00	27,00
	Мероприятие 2.10 Текущее содержание территорий и объектов благоустройства		803	0605	0200220090	200	-	22,80	22,76640	22,76640
	Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ города Суздаля «Благоустройство»						27000,0	28 975,00	28 975,00	28 975,00
	Мероприятие 3.1. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ города Суздаля «Благоустройство»	отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Суздаля	803	0505	0200306590	600	27000,0	28 975,00	28 975,00	28 975,00
	Основное мероприятие 4. Городское развитие и совершенствование качества городской среды						-	15,0	15,0	15,0
	Мероприятие 4.1. Разработка регламентов (альбомов)	отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Суздаля	803	0503	0200420210	200	-	-	-	-
	Мероприятие 4.2. Разработка проекта "Цветовое решение фасадов на ул.Советская"	отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Суздаля	803	0503	0200421200	200	-	15,0	15,0	15,0
	Основное мероприятие 5. Федеральный проект "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"						-	26 763,20	26663,14882	26663,14882

Мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Суздаля	803	0409	020R53930	200	-	26 763,20	26663,14882	26663,14882
Областной бюджет		803	0409	020R153930	200	-	20 000,00	19000,0	19000,0
Городской бюджет		803	0409	020R153930	200	-	6 763,20	7663,14882	7663,14882